

Протокол № 2

заседания муниципального Проектного офиса по разработке и реализации мероприятий по достижению результатов региональных проектов городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

г. Стерлитамак

24 сентября 2024 года

Председатель: Зиганшина Г.Р. - заместитель главы администрации по финансовым вопросам - начальник финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ.

Секретарь: Фатхутдинова Л.Р. – начальник отдела исполнения бюджета финансового управления администрации городского округа город Стерлитамак РБ.

Присутствовали:

Члены проектного офиса: Кинзябаев М.Ф., Зиннатуллин З.С., Селиверстов Ю.А., Ишбаев З.Я., Винклер Н.М., Усманов В.М., Серов И.В, Ахмерова А.Р.

Повестка дня:

1. Обсуждение хода реализации мероприятий национальных проектов и региональных проектов Республики Башкортостан на территории городского округа город Стерлитамак РБ по итогам 9-ти месяцев 2024 года (исполнение целевых показателей, наличие и освоение финансирования, своевременность выполнения мероприятий, наличие либо отсутствие рисков в той или иной сфере, предлагаемые решения).

2. Выводы, предложения.

Выступили:

1. Заместитель главы администрации по финансовым вопросам - начальник финансового управления администрации ГО г.Стерлитамака РБ Зиганшина Г.Р. предложила отчитаться членам проектного офиса на каком этапе находится исполнение целевых показателей, об освоении финансирования по национальным и региональным проектам ГО г.Стерлитамак за 9 месяцев 2024 г.

2. В целом, по итогам 9-ти месяцев 2024 года мероприятия выполняются, по всем региональным проектам целевые показатели достигаются.

На реализацию 4 проектов предусмотрено финансирование в размере 305,7 млн. рублей. По состоянию на 24.09.2024 в рамках заключенных муниципальных контрактов осуществлено финансирование на сумму 231,4 млн.руб. или 75,7%.

3. Все члены проектного офиса выступили по курируемым региональным проектам.
Кинзябаев М.Ф.:

-По состоянию на 24.09.2024 выполнение работ по ремонту дорог завершены в полном объеме по 11 контрактам и по выполнению работ по устройству технических средств организации дорожного движения на территории города – 1 контракт. По двум контрактам ожидается код бюджетной классификации с Минтранса.

Незаключенные контракты составили на 7,9 млн руб, из них 6,3 млн за счет экономии выполненных работ. 7,7 млн планируется торги на 3 светофорных объекта, 0,2 млн руб на барьерные ограждения. Освоение планируется в полном объеме до 01.12.2024.

Селиверстов Ю.А.:

-По региональному проекту «Спорт – норма жизни» сообщил, что по уровню обеспеченности граждан спортивными сооружениями целевой показатель будет достигнут в полном объеме. Что касается финансовой составляющей – освоение составило 3,7 млн руб. Полное освоение планируется с 10 по 15 октября 2024 года (ожидается поставка товара).

Ишбаев З.Я.:

- по региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» в 27 школах введены 31 советника директора по воспитанию, заработная плата ежемесячно. Освоение до 31 декабря 2024 года.

Усманов В.М.:

- В рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в городском округе город Стерлитамак РБ предусмотрено выполнение работ по благоустройству территории парка им. Кирова в ГО г.Стерлитамак РБ. Подрядчиком является ООО «РефСтройПроект». Сроки выполнения работ с 01.04.2024 до 10.09.2024.

Подрядная организация приступила к выполнению работ с нарушением срока. Работы начались 01 июня 2024 года. Директору ООО «РефСтройПроект» выставлены претензии №04-762 от 22.04.2024 и №04-767 от 22.04.2024. Срок окончания до 31 октября 2024 года.

Винклер Н.М..

-По вводу жилья рисков не достижения нет.

По состоянию на 24.09.2024г всего введено в эксплуатацию 43378,6 кв.м. жилья, из них:

- 1 многоквартирный дом общей площадью 18093,6 кв.м.; (многоквартирный жилой дом по ул. Интернациональная, д. 61. Застройщик ООО «СЗ-Риком браво 2»);

- 2 дома блокированной застройки общей площадью 188 кв.м.;
- индивидуальными застройщиками 25097 кв.м. жилья.

До конца года планируется ввести 71 021 кв.м. жилья, из них:

- 7 многоквартирных домов общей площадью 68021,46 кв.м.,
- индивидуального жилого строительства площадью 3000 кв.м.

Ахмерова А.Р.:

-Целевые показатели по региональному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» на данном этапе выполнены на 80 %.

Зиннатуллин З.С. отчитался о выполнении целевых показателей по национальному проекту «Культура».

Серов И.В.

- По состоянию на 24.09.2024 число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 33810 человек. Показатель достигнут.

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, по состоянию на 24.09.2024 составляет 17448 человек. Плановое значение показателя достигнуто и перевыполнено.

Решили:

1. Информацию выступающих принять к сведению.
2. В целях недопущения срыва финансирования мероприятий региональных проектов и проведения соответствующих по ним работ, проработать вопрос о своевременном освоении денежных средств, в том числе сэкономленных, и о выполнении запланированных ими мероприятий. Председателем проектного офиса Зиганшиной Г.Р. поручено отчитаться Кинзябаеву М.Ф. и Усманову В.М., предоставить информацию в отдел исполнения бюджета.
3. Принять все необходимые меры по контролю за качественным исполнением контрактов, достижению целевых показателей, освоению финансирования, проведению мероприятий, запланированных на 2024 год.

Заседание проектного комитета проводит глава администрации, в его отсутствие первый заместитель главы, всем необходимо подготовить доклады по курируемым национальным проектам для заместителей главы.

Председатель проектного офиса

Г.Р.Зиганшина

Секретарь проектного офиса

Л.Р. Фатхутдинова